

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
おおい町	おおい町	平成23年度－平成27年度	平成23年度－平成27年度

1 目標の達成状況

(ごみ処理)

指 標		現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A
排出量	事業系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	家庭系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 ( %)	kg/人 ( %)	%
合 計 事業系家庭系総排出量合計		t	t ( %)	t ( %)	%
再生利用量	直接資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
	総資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標		現 状 (平成21年度)	目 標 (平成28年度) A	実 績 (平成28年度) B	実績B /目標A
総人口		8, 889人	7, 892人	8, 288人	—
公共下水道	污水衛生処理人口	1, 353人	1, 263人	1, 310人	103.7%
	污水衛生処理率又は污水処理人口普及率	15.2 %	16.0 %	15.8 %	98.8%

集落排水施設等	污水衛生処理人口	6,492人	5,840人	6,266人	107.3%
	污水衛生処理率又は污水处理人口普及率	73.0%	74.0%	75.6%	102.2%
合併処理浄化槽等	污水衛生処理人口	575人	526人	479人	91.1%
	污水衛生処理率又は污水处理人口普及率	6.5%	6.7%	5.8%	86.6%
未処理人口	污水衛生未処理人口	469人	263人	233人	88.5%

## 2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの	1	浄化槽設置整備事業	おおい町	浄化槽5人槽を9基整備 下水道整備計画区域以外の住宅等において、浄化槽を整備する。污水处理率の向上を図り、以て公共用水域の水質保全に努める。	平成23年度 ～ 平成27年度	計画年次において、 平成23年度 1基 (7人槽) 平成24年度 1基 (5人槽) 平成25年度 0基 平成26年度 0基 平成27年度 1基 (5人槽) の計3基を整備した。

施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

### 3 目標の達成状況に関する評価

合併処理浄化槽の設置基数は、計画を下回ったが生活排水処理人口について、未処理人口の目標を大きく超えたため、下水道の接続促進が図られたものと考えられる。

今後については、下水道供用区域以外での浄化槽普及促進に力を入れながら、公共用水域の水質保全につなげていく。

(都道府県知事の所見)

浄化槽設置整備事業については、整備計画基数の9基に対して整備実績が3基と、計画を下回っているが、汚水衛生未処理人口の解消については、目標を達成していると評価できる。引き続き整備を進め、汚水衛生処理率の向上に努めていただきたい。